

## 加氣站一個月定期自動檢查紀錄表

\_\_\_\_年\_\_月\_\_日      天氣\_\_\_\_ 氣溫\_\_\_\_ 檢查人\_\_\_\_ 站長\_\_\_\_

項次	設備名稱	檢 查 項 目 及 結 果	檢 查 方 法	改善或處理情形
一	安全、警戒標識	1. <input type="checkbox"/> 液化石油氣名稱標示良好 2. <input type="checkbox"/> 各項警戒、禁止標識位置適當，裝設良好	目 視 目 視	
二	儲氣槽	1. <input type="checkbox"/> 外觀良好 2. <input type="checkbox"/> 無漏洩 3. <input type="checkbox"/> 基礎及地盤良好 4. <input type="checkbox"/> 儲槽室良好、無積水	目 視 嗅覺/實地測試 目 視 目 視	
三	液位計	1. <input type="checkbox"/> 外觀良好 2. <input type="checkbox"/> 無漏洩 3. <input type="checkbox"/> 動作功能良好	目 視 目視、嗅覺 目 視	
四	壓力計	1. <input type="checkbox"/> 外觀良好 2. <input type="checkbox"/> 無漏洩 3. <input type="checkbox"/> 動作功能良好 4. <input type="checkbox"/> 安裝及防震良好 5. <input type="checkbox"/> 開關良好	目 視 嗅覺/實地測試 目 視 目 視 目視、手動	
五	安全閥	1. <input type="checkbox"/> 外觀良好 2. <input type="checkbox"/> 主閥功能良好 3. <input type="checkbox"/> 主閥平時打開並標示良好 4. <input type="checkbox"/> 禁止手動標示良好	目 視 目視、手動 目 視 目 視	
六	安全閥之排放管	1. <input type="checkbox"/> 外觀良好 2. <input type="checkbox"/> 按裝部位良好 3. <input type="checkbox"/> 防雨罩良好	目 視 目 視 目 視	
七	釋壓閥	1. <input type="checkbox"/> 外觀良好 2. <input type="checkbox"/> 無漏洩	目 視 嗅覺/實地測試	
八	配管及閥	1. <input type="checkbox"/> 外觀良好 2. <input type="checkbox"/> 無漏洩 3. <input type="checkbox"/> 凸緣部位良好 4. <input type="checkbox"/> 閥之操作功能良好	目 視 嗅覺/實地測試 目 視 目視、手動	
九	閥之標示	1. <input type="checkbox"/> 開、關、禁止等標示適當 2. <input type="checkbox"/> 氣態、液態及流向標示正確	目 視 目 視	
十	泵浦	1. <input type="checkbox"/> 外觀良好 2. <input type="checkbox"/> 無漏洩	目 視 嗅覺/實地測試	

		3. <input type="checkbox"/> 按裝部位良好 4. <input type="checkbox"/> 運轉狀況良好、無異聲 5. <input type="checkbox"/> 負載電流正常	目 視 目視、聽 目 視	
十一	液化石油氣壓縮機	1. <input type="checkbox"/> 外觀良好 2. <input type="checkbox"/> 無漏洩 3. <input type="checkbox"/> 按裝部位良好 4. <input type="checkbox"/> 運轉狀況良好 5. <input type="checkbox"/> 積液器無液體積存 6. <input type="checkbox"/> 機油分離器正常 7. <input type="checkbox"/> 皮帶張力正常	目 視 嗅覺/實地測試 目 視 目視、手動 目視、手動 目視、手動 手 動	
十二	緊急遮斷裝置	1. <input type="checkbox"/> 外觀良好 2. <input type="checkbox"/> 儲槽區緊急遮斷裝置無 LPG 漏洩 3. <input type="checkbox"/> 動作良好 4. <input type="checkbox"/> 遙控操作位置標示良好 5. <input type="checkbox"/> 無漏氣(空氣)	目 視 嗅覺/實地測試 目視、手動 目 視 實地測試	
十三	加氣機	1. <input type="checkbox"/> 外觀良好 2. <input type="checkbox"/> 無漏洩 3. <input type="checkbox"/> 基礎良好 4. <input type="checkbox"/> 加氣皮管良好 5. <input type="checkbox"/> 壓力計指示正常 6. <input type="checkbox"/> 快速接頭良好	目 視 嗅覺/實地測試 目 視 目 視 目 視 目 視	
十四	電氣設備	1. <input type="checkbox"/> 外觀良好 2. <input type="checkbox"/> 電氣開關正常 3. <input type="checkbox"/> 儀器類指示正常	目 視 實地測試 目 視	
十五	靜電消除裝置	1. <input type="checkbox"/> 接地線良好 2. <input type="checkbox"/> 靜電接線頭良好	目 視 目 視	
十六	漏氣偵測及警報裝置	1. <input type="checkbox"/> 偵測器裝設良好 2. <input type="checkbox"/> 偵測及警報功能良好 3. <input type="checkbox"/> 電源系統良好	目 視 實地測試 目視、手動	
十七	通風換氣裝備	1. <input type="checkbox"/> 動作功能良好 2. <input type="checkbox"/> 電氣絕緣良好 3. <input type="checkbox"/> 接地部位良好 4. <input type="checkbox"/> 按裝部位良好 5. <input type="checkbox"/> 緊急供電電源良好	目 視 實地測試 目 視 目 視 目視、手動	
十八	緊急供電設備	1. <input type="checkbox"/> 供電實地啟動 15 分鐘以上 積時表讀數(啟動____)(結束____) 2. <input type="checkbox"/> 自動切換功能正常	實地測試  目視、手動	

		3. <input type="checkbox"/> 設置場所整潔 4. 油料一半以上(液位高度____%)	目 視 目 視	
十九	抽水泵浦	1. <input type="checkbox"/> 儲槽室無積水 2. <input type="checkbox"/> 抽水泵浦動作正常 3. <input type="checkbox"/> 抽水量正常( 公升/日 )	目 視 實地操作 實地操作	
二十	冷卻撒水系統	1. <input type="checkbox"/> 控制儀表正常 2. <input type="checkbox"/> 撒水功能良好 3. <input type="checkbox"/> 水池蓄水量符合規定 4. <input type="checkbox"/> 泵浦動作正常	目 視 實地操作 目 視 實地操作	
二十一	消防器材	1. <input type="checkbox"/> 滅火器數量相符 2. <input type="checkbox"/> 滅火器位置適當 3. <input type="checkbox"/> 滅火器及藥劑在有效期限內 4. <input type="checkbox"/> 防火器材保管良好	目 視 目 視 目 視 目視、手動	
二十二	緊急通報設備	1. <input type="checkbox"/> 數量相符 2. <input type="checkbox"/> 位置固定 3. <input type="checkbox"/> 備用電池備妥	目 視 目 視 目 視	
二十三	設備安全距離	1. <input type="checkbox"/> 液化石油氣操作設備附近 8 公尺 內無煙火	目 視	

說明：一、洩漏檢查應在操作壓力下實施，以嗅覺測試為原則，並得採氣體偵測器或泡沫確認是否有洩漏。

二、檢查結果良好或正常，在☐作√記號；不良作x記號；即時改善作⊕記號。不良或改善、處理應作紀錄。

三、本表應保存三年。