

加氣站三個月定期自動檢查紀錄表

____年__月__日 天氣____ 氣溫____ 檢查人____ 站長____

項次	設備名稱	檢 查 項 目 及 結 果	檢 查 方 法	備註或改善、處理情形
一	液位計	1. <input type="checkbox"/> 與滑管計比較正常	目視、手動	
二	安全閥	1. <input type="checkbox"/> 設定壓力明顯標示	目 視	
三	安全閥之排放管	1. <input type="checkbox"/> 耐震構造良好	目視、手動	
四	釋壓閥	1. <input type="checkbox"/> 按裝部位良好	目 視	
五	緊急遮斷裝置	1. <input type="checkbox"/> 按裝部位良好	目 視	
六	電氣設備	1. <input type="checkbox"/> 配線良好	目視、手動	
七	靜電消除裝置	1. <input type="checkbox"/> 配管（接頭）導電性良好 接地電阻①總合_____Ω ②避雷針_____Ω	實地測試	
八	漏氣偵測及警報裝置	1. <input type="checkbox"/> 加氣機電源切斷功能良好	目視、手動	
九	通風換氣裝置	1. <input type="checkbox"/> 運轉正常	目 視	
十	緊急通報設備	1. <input type="checkbox"/> 設備功能良好	目視、手動	
十一	設備安全距離	1. <input type="checkbox"/> 設備安全距離符合規定	實地測試	
十二	搶修器材	1. <input type="checkbox"/> 照明燈具及搶修器材數量相符 2. <input type="checkbox"/> 燈具、器材位置固定、保管良好	目 視 目視、手動	
十三	空氣壓縮機	1. <input type="checkbox"/> 壓力正常 2. <input type="checkbox"/> 開關位置正確	目視、手動 目 視	

說明：一、檢查結果良好或正常，在☐作√記號；不良作×記號；即時改善作⊕記號。不良或改善、處理應作紀錄。

二、本表應保存三年。

三、檢測方式若為委外者，應於其右側一欄「備註或改善、處理情形」中加註委外檢測報告書頁碼。